

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogólne

- 1) Budynek magazynowy 2,0
(Ilość kondygnacji¹⁾
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku wielorodzinnego w Tczewie przy ul. Elżbiety 19A
na potrzeby środowiskowego domu samopomocy
(Nazwa budynku¹⁾
83-110 Tczew, ul. Elżbiety 19a
dz. nr 35 (obręb 7)
(Adres inwestycji¹⁾
- 2) **TTBS Spółka z o.o.**
83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 9
(Imię i nazwisko oraz adres inwestora¹⁾
- 3) **mgr inż. Wojciech Richert** **mgr inż. Stanisław Konracki**
... wpr.bud. 5276/GD/92 wpr.bud. 1167/GD/73
(Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację¹⁾

Część opisowa

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- wykonanie ścian murowanych kondygnacji nadziemnych
- wykonanie nowych nadproży monolitycznych i prefabrykowanych
- wykonanie nowych belek i podciągów stalowych
- remont stropu nad parterem
- wykonanie nowej żelbetowej klatki schodowej
- remont konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- wykonanie elewacji
- ...roboty drogowe, rozbiórki ścian, ścianek działowych oraz elementów wykończeniowych
(inne¹)

- 2)
przedmiotowy budynek w Tczewie przy ul. Elżbiety 19a
(Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych¹)

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- dźwig
-
(Inne¹)

4) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

- 4.1) Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m a w szczególności
- **remont** więźby dachowej, ołączenia dachu, krycia dachówką, wykonywania obróbek blacharskich : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu.
 - wznoszenie ścian : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
 - **montaż klatki schodowej** : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
 - wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
- 4.2) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1.5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3.0 m:
- **brak**

- 4.3) Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu.
-